

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PEDREIRO JOSÉ DOMINGOS: 01/03/2020 A 31/03/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

03/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Assentamento de 06 metros de azulejos.

05/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Assentamento de 10 metros de azulejos.

06/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Recorte de paredes.

07/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Término da construção do lavatório.

11/03/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

1. 100 metros de concretagem no pátio.

13/03/2020 - EMEB CORONEL VAZ

1. Regularização do chão.

16/03/2020 - EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. 200m<sup>2</sup> de concretagem.

18/03/2020 - EMEB CORONEL VAZ

1. Regularização do chão.

19/03/2020 - EMEB CORONEL VAZ

1. Regularização do chão.

20/03/2020 - EMEB CORONEL VAZ

1. Regularização do chão.

23/03/2020 - EMEB CORONEL VAZ

1. Regularização do chão.

23/03/2020 - EMEB MANOEL GONÇALVES

1. Reboques nas paredes.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PEDREIRO PAULO BALBINO: 01/03/2020 A 31/03/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

02/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Assentamento de piso na rampa para cadeirantes.

03/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Assentamento de piso na rampa para

cadeirantes.

04/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Término da rampa de acesso para cadeirantes.

11/03/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

1. Concretagem no pátio.

17/03/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

1. Concretagem no pátio.

CLAUDIO CORREIA DA SILVA

Diretor Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PEDREIRO WELINGTON: 01/02/2020 A 29/02/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

06/02/2020 e 07/02/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

1. Retirada de brinquedos do parque.

2. Retirada de entulhos.

10/02/2020 ATÉ 14/02/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA

TRAVASSOS

1. Retirada de calçada.

2. Acerto do chão.

3. Alicerce do portão.

4. Colunas do portão.

5. Concreto da calçada.

6. Arremates da calçada.

17/02/2020 e 18/02/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA

TRAVASSOS

1. Acerto do chão, rampa de entrada.

2. Acerto do chão do pátio.

19/02/2020 - EMEB SENHORA APARECIDA

1. Restauração de paredes.

19/02/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

1. Restauração de lacunas nas paredes.

26/02/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Requadro de 02 portas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PEDREIRO JOSÉ DOMINGOS: 04/05/2020 A 30/05/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

04/05/2020 – EMEB SENHORA APARECIDA

1. Término de pintura da escadaria da quadra.
2. Lixamento de pilares, bancos e muro.

05/05/2020 – EMEB SENHORA APARECIDA

1. Término da pintura dos bancos e pilares.

06/05/2020 – EMEB SENHORA APARECIDA

1. Término da pintura do muro.
2. Lixamento de portas do refeitório.

12/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Início das pinturas.

13/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Regularização das paredes.

14/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Lixamento de massas.

15/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Pintura de paredes.

18/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Pintura de paredes.

19/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Término das pinturas das salas do pátio.

20/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Recortes em volta das janelas.

21/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Término dos recortes.
2. Lixamento de paredes da lavanderia.

25/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Recortes nas paredes da lavanderia.

27/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

1. Pintura das paredes da lavanderia.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PEDREIRO PAULO BALBINO: 04/05/2020 A 29/05/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

04/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

05/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

06/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

07/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

08/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

09/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

10/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

11/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

12/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

13/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

14/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

15/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Construção de colunas.

18/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

19/05/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Regularização.

20/05/2020 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E TÓDARO

1. Construção de poste para grade.

21/05/2020 – EMEB AFONSO TÓDARO

1. Instalação de brinquedos no parquinho.

22/05/2020 – EMEB AFONSO TÓDARO

1. Término do parquinho.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PEDREIRO PAULO BALBINO: 01/06/2020 A 30/06/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

02/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

03/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

04/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

05/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

08/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

09/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

10/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

12/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

15/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.

16/06/2020 – EMEB CIAF V AURÉLIO NIERO

1. Assentamento de pisos.