

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PINTOR: 01/03/2020 A 31/03/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

09/03/2020 - EMEB SENHORA APARECIDA

1. Continuação das pinturas da quadra.

12/03/2020 - EMEB MANOEL GONÇALVES

1. Início as pinturas do muro de entrada.

CLAUDIO CORREIA DA SILVA

Diretor Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PEDREIRO JOSÉ DOMINGOS: 04/05/2020 A 30/05/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

13/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Retirada de 30 mts. de cabeça de muro.
2. Construção de colunas.

17/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Abertura de 03 colunas e fundições.

18/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Abertura de 03 colunas e fundições.

19/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Abertura de 03 colunas e fundições.

20/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Levantamento de muro.

21/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Levantamento de 6 mts. de muro com bloco de cimento.

26/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Levantamento de 6 mts. de muro.

27/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Levantamento de 6 mts. de muro.

28/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Demolição de 10 mts. de muro.
2. Abertura de agulha.

3. Levantamento de 2 mts. de muro.

29/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Levantamento de 13 mts. de muro.

30/05/2020 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

1. Levantamento de 4 mts. de muro.
2. Abertura coluna no muro.
3. Abertura de agulha.

PINTOR CARLOS: 01/06/2020 A 30/06/2020

SERVIÇOS REALIZADOS:

01/06/2020 ATÉ 10/06/2020 – EMEB AFONSO TÓDARO

1. Preparação e pintura de 10 salas de aulas.